

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๕/ ๖๕๒๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลุมพันธ์

ตามที่จังหวัดได้แจ้งการตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เพื่อให้การก่องหนผู้กผันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบรายจ่ายลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น

จังหวัดได้ตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ พบว่า คงเหลือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ ของจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามการดำเนินงานจริงและเป็นปัจจุบันทุกขั้นตอน ลงในระบบ (e-plan) พร้อมให้รายงานความก้าวหน้าของสถานะโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับ จัดสรรให้จังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๗๓๓๓-๕๕๑๙,๐-๗๓๓๓-๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๕๙

จังหวัด ปัตตานี

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	อปท.ยังไม่ พร้อม ดำเนินงาน (แยก ตาม อำนาจ)	กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ (Spec)/ขอบ เขตงาน (TOR) แล้ว กำหนด ราคากลาง	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง/ขอ อนุมัติใช้ วิธีพิเศษ	เปิด ซอง หรือ E- Auction	อนุมัติผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนาม)		ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง		ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง		รวมลงนาม ในสัญญา	ผลการ เบิกจ่าย(บาท)	% เบิกจ่าย
							โครงการ	วงเงินที่เสนอ ราคา(บาท)	โครงการ	ลงนามใน สัญญา(บาท)	โครงการ	ลงนามใน สัญญา(บาท)			
CCTV	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๐	๑	๐	๐	๑	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	๖๐,๘๘๑,๐๐๐.๐๐	๘	๕	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
ถนน	๒๐๓,๗๖๕,๓๐๐.๐๐	๒๗	๙	๐	๒	๐	๑๑	๘๘,๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๓	๑๑,๐๙๑,๐๐๐.๐๐	๒	๑๐,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๗๕๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐
ประปาหมู่บ้าน	๑๑๐,๕๐๓,๑๐๐.๐๐	๓๕	๕	๕	๑๒	๐	๐	๐	๒	๔,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๑	๓๕,๔๘๘,๓๐๐.๐๐	๔๐,๓๘๒,๓๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๔,๒๐๐.๐๐	๑๕.๔๘
ลานกีฬา	๑๐,๒๔๐,๗๐๐.๐๐	๕	๐	๐	๒	๑	๐	๐	๒	๕,๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕,๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๗,๙๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๑	๐	๖	๐	๐	๓	๗,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๕	๑๓,๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๗	๑๖,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๘๕๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐
สถานีสูบน้ำ	๒,๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๔๔๙,๓๙๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๑	๑๙	๑๖	๑๖	๑	๑๕	๙๖,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๓	๓๕,๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๑	๖๒,๙๘๑,๓๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๗,๓๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๔,๒๐๐.๐๐	๓.๘๑

โครงการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน
๑. เบิกจ่าย	๓.๘๑	๑๗,๑๐๔,๒๐๐.๐๐
๒. ได้ผู้รับจ้าง/ลงนามในสัญญา/เริ่มก่อสร้าง	๔๙	๑๗๗,๙๙๔,๘๐๐.๐๐
๓. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๓	๑๑๖,๑๑๒,๐๐๐.๐๐
๔. อปท.ยังไม่พร้อมดำเนินงาน	๑๙	๑๓๘,๑๘๓,๑๐๐.๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘